

Città di Lentini
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 246 /Registro Generale del 28/03/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 4° SETTORE
N. 7 DEL 28/03/2022**

**OGGETTO: EMERGENZA METEO OTT-NOV 2019 - OCDPC 619 DEL 05/12/2019 -
INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI
(INTERVENTO 3) - APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO E
LIQUIDAZIONE SOMME.**

COMUNE DI LENTINI

Provincia di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 4° SETTORE
n° 7 del 28/03/2022

DETERMINA n° _____/Reg. Gen. del _____

OGGETTO:

Emergenza Meteo OTT-NOV 2019 – OCDPC 619 del 05/12/2019

Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 3)

Approvazione variante di assestamento e liquidazione somme.

CUP: I67H22000940002 - CIG: 9104383686.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Delibera di Giunta Municipale n. 13 del 15/02/2022 è stato approvato il progetto in oggetto per un importo complessivo di € 204.000,00 e con importo soggetto a ribasso di € 144.742,72;
- che per l'affidamento dei lavori si è proceduto sul Me.P.A. mediante trattativa diretta con unico operatore (trattativa numero 2033185);
- che la ditta "SAMOTER SUD dei F.lli Caruso &C. S.n.c." ha presentato l'offerta numero 1254917 per € 136.872,00 oltre € 5.249,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che da tale offerta si desume un ribasso del 5,4377% (arrotondato a 5,44%) da applicare alle lavorazioni che verranno eseguite;
- che tali lavori sono stati formalmente affidati con Determina del Coordinatore del 4° Settore n°4 del 23/02/2022 (n°80/Reg. Gen. del 24/02/2022);

CONSTATATO:

- che erroneamente nella predetta determina di affidamento si sono commessi alcuni errori di calcolo nella redazione del nuovo quadro economico (tra i quali anche il calcolo di un ribasso del 5,45% anziché del 5,44%) e che pertanto tale quadro economico va rielaborato;
- che durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune modificazioni dimensionali, per i motivi meglio illustrati nella Relazione tecnica della variante di assestamento, pur rimanendo la somma complessiva all'interno dei limiti di spesa già previsti ed autorizzati;

VISTA la "variante di assestamento" predisposta dal Geom. Carlo G. Maci, progettista e direttore dei lavori dell'intervento in oggetto;

VISTI ALTRESI':

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il TUEL 267/2000;
- Lo Statuto Comunale vigente,

il sottoscritto R.U.P., **PROPONE** al Coordinatore del 4° Settore di determinare quanto segue:

- 1) **DI PRENDERE ATTO** che il “quadro economico post-offerta” riportato nella Determina del Coordinatore del 4° Settore n°4 del 23/02/2022 (n°80/Reg. Gen. del 24/02/2022) contiene degli errori di calcolo e che il seguente “quadro economico” è quello corretto:

QUADRO ECONOMICO		
	DI PROGETTO	CON RIBASSO
Importo totale dei lavori	TOT. € 149.992,45	€ 142.121,74
di cui:		
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 144.742,72	Offerta: € 136.872,00
Oneri per la sicurezza	€ 5.249,74	€ 5.249,74
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. sul totale dei lavori	22% € 32.998,34	€ 31.266,78
Oneri di conferimento in discarica (€12,00, IVA compr., per tonnellata)	€ 8.287,65	€ 8.287,65
Competenze tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	2% € 2.999,85	€ 2.999,85
Assicurazione per Rup, Progettista, Verificatore, ...	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Imprevisti	5% € 7.499,62	€ 7.499,62
Campionatura e prove di laboratorio	€ 1.022,09	€ 1.022,09
	€ 54.007,55	€ 52.275,99
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA	€ 204.000,00	€ 194.397,73

- 2) **DI APPROVARE** la “variante di assestamento”, allegata al presente provvedimento, composta da un elaborato unico contenente Relazione tecnica sulle variazioni, Quadro economico aggiornato, Computo Metrico modificato;

- 3) **DI APPROVARE** il quadro economico consuntivo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE

Importo totale dei lavori	TOT. € 156.879,24
di cui:	
Oneri per la sicurezza	€ 5.249,74
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 151.629,50
ribasso del 5,44%	-€ 8.278,97
Tot. imponibile	€ 148.600,27
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. sui lavori	22% € 32.692,06
Oneri di conferimento in discarica	€ -
Competenze tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	2% € 2.999,85
Assicurazione per Rup, Progettista, Verificatore, ...	€ 1.200,00
Imprevisti	5% € -
Campionatura e prove di laboratorio	€ -
	€ 36.891,91
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA	€ 185.492,18

- 4) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento i seguenti elaborati:
- Certificato di ultimazione lavori;
 - Conto finale dei lavori;
 - Certificato di regolare esecuzione;
 - S.A.L. finale;
 - Certificato di pagamento;
- 5) **DI STABILIRE** che sono liquidabili:
- il credito dell'impresa, pari ad € 148.600,27 oltre I.V.A. al 22%
 - le competenze tecniche, pari ad € 2.999,85
- 6) **DI DARE ATTO** che le spese e le economie risultano dallo specchio seguente:

Somma originariamente finanziata	€ 204.000,00		
Spese per lavori		€ 148.600,27	
I.V.A. al 22%		€ 32.692,06	
Competenze tecniche		€ 2.999,85	
Assicurazione tecnici		€ 1.200,00	
TOT.		€ 185.492,18	
Somme residue (ribasso + economie)			€ 18.507,82

- 7) **DI CONFERMARE** che il presente atto non comporta impegni di spesa per il Comune di Lentini;
- 8) **DI DARE ATTO:**
- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale on-line, saranno assolti, a cura di chi di competenza, gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n°33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura, sull'apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente;
 - dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della L. 241/1990, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Anti-Corruzione adottato dall'Ente.

Lentini, 28/03/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. S. D'Anna

IL COORDINATORE DEL 4° SETTORE

VISTA la superiore proposta di Determinazione predisposta dal R.U.P.,

DETERMINA

di approvare tutto quanto sopra proposto.

Lentini, 28/03/2022

IL COORD. DEL 4° SETTORE

Arch. S. D'Anna

PARERI

Allegati alla Determina n. 7 del 28/03/2022 del Coordinatore del 4° Settore

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, si rilascia parere Favorevole.

IL COORD. DEL 4° SETTORE

Lentini li, 28/03/2022

.....

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 c.2 del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, si rilascia parere Favorevole.

IL COORD. DEL 5° SETTORE

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI.....

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000

C = IT
Data e ora della firma: 28/03/2022 13:51:47

Lentini li,



CITTÀ DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

EMERGENZE METEO OTT-NOV 2019 - OCDPC 619 del 05/12/2019

PROGETTO

Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 3)
Vie: Cefalù, Segesta, Selinunte, Capri, Erice, Taormina, dello Stadio, Berenice, Moro, ...

④

VARIANTE DI ASSESTAMENTO

ELABORATI

- Relazione tecnica sulle variazioni
- Quadro economico aggiornato
- Computo Metrico modificato

Lentini, 14/03/2022

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Carlo G. Maci



RESP. UNICO PROCEDIMENTO
Arch. Salvatore D'Anna



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In addition, it is crucial to review the records regularly to identify any discrepancies or errors. This proactive approach helps in catching mistakes early and prevents them from escalating into larger issues. The document also mentions the need for secure storage of these records to protect sensitive information.

Furthermore, the document highlights the role of technology in streamlining record-keeping processes. Modern accounting software can automate many tasks, reducing the risk of human error and saving valuable time. It also provides real-time insights into the financial health of the organization.

Finally, the document stresses the importance of training staff on proper record-keeping procedures. Ensuring that everyone involved understands the requirements and best practices is essential for maintaining high standards of accuracy and compliance.

By following these guidelines, organizations can ensure that their financial records are reliable, accurate, and easy to audit. This not only supports better decision-making but also helps in maintaining a strong reputation with stakeholders.

The document concludes by reiterating the key points and encouraging a commitment to excellence in record-keeping. It serves as a comprehensive guide for anyone responsible for managing financial data.

CITTÀ DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

EMERGENZE METEO OTT-NOV 2019 - OCDPC 619 del 05/12/2019

PROGETTO

Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 3)
Vie: Cefalù, Segesta, Selinunte, Capri, Erice, Taormina, dello Stadio, Berenice, Moro, ...

④

VARIANTE DI ASSESTAMENTO

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

PREMESSO :

- che con Deliberazione della Giunta Municipale n°13 del 15/02/2022 è stato approvato il progetto in oggetto;
- che con Determinazione del Coordinatore del 4° Settore n°4 del 23/02/22 (n°80/Reg. gen. del 23/02/22) è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori;
- che durante l'esecuzione delle opere sono emerse alcune problematiche dovute al manifestarsi di ulteriori esigenze ed alcune difficoltà tecnico-operative di seguito meglio sintetizzate:
 - *Piazza dei Sofisti*: il tratto di tappetino stradale da rifare risulta oggi parzialmente occupato da un ponteggio per lavori di rifacimento facciata. La presenza di tale struttura non consente di effettuare scarifica e ripristino dello strato di usura;
 - *Via Partigiani*: in tale tratto viario si è riscontrato un problema di abbassamento della struttura stradale in corrispondenza di un pozzetto che non è possibile riparare con il semplice rifacimento del "tappetino" ma che richiederebbe un intervento più approfondito e dettagliato non eseguibile con il presente progetto;
 - *Via Barletta*: la presenza "mista" di tratti asfaltati e tratti basolati ha evidenziato l'impossibilità ad effettuare la semplice posa di nuovo tappetino di finitura; l'intervento ideale da realizzare non è compatibile con il presente progetto per costi e tempistica;
 - *Intersezione di Via "senza nome"/Via Termini*: il rifacimento di tale breve tratto stradale non eliminerebbe del tutto i problemi presenti in tale tratto viario e l'intervento andrebbe invece inserito in un intervento globale di ripristino della pavimentazione dell'intera area;
 - *Via dello Stadio*: l'intervento sul solo tratto da Via Termini a Via Nazario Sauro non avrebbe eliminato l'intero problema/pericolo presente, cosa invece ottenuta inserendo anche il tratto da Via Nazario Sauro a Viale Libertà.
 - *Via Capri, Piazza Taormina, Via Polibio, Via del Museo*: la "situazione di fatto", del fondo stradale e della struttura dell'opera in generale, emersa durante l'esecuzione dei lavori e non visibile prima della scarifica, ha determinato la necessità di modificare, in più o in meno, alcuni dati dimensionali (larghezza e/o lunghezza) con conseguente variazione delle superfici d'intervento.

VISTO :

- che l'obiettivo del progetto era l'eliminazione dei pericoli presenti ed il ripristino delle condizioni di sicurezza;
- che la Direzione Lavori ha cercato di trovare soluzioni tecniche possibili, compatibilmente con le nuove problematiche/esigenze emerse e con tempi/risorse/mezzi a disposizione con il presente progetto;

TUTTO CIO' PREMESSO,

si è redatta la presente variante di assestamento che prevede modificazioni dimensionali ma mantiene l'intervento, nel suo complesso, all'interno dei limiti di spesa già previsti ed autorizzati.

La variante di assestamento progetto redatta ha il quadro economico riportato nella pagina che segue.

Lentini, 14/03/2022

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

COMPUTO METRICO

(Libretto delle misure)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.							
1.4.1	1) in ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi							
	- Via senza nome, tra le vie Termini e Segesta		37,00	8,00		296,00		
	- " tratto intersezione Via Termini		16,00	8,00		128,00		
	- " tratto intersezione Via Patti		16,00	5,50		88,00		
	- Via Segesta (tratto senza marciap.)		58,00	6,80		394,40		
	- Via Segesta (tratto con marciap.)		63,00	5,50		346,50		
	- Via Capri		75,00	5,00		375,00		
	- Via Selinunte (per intero)		73,00	5,50		401,50		
	- Via Erice (per intero)+P.zza Taormina (pros.Erice)		140,00	6,00		840,00		
	- P.zza Taormina (proseg. Via Selinunte)		36,00	5,40		194,40		
	- Via dello Stadio (da Via Termini a Viale Libertà)		213,00	8,20		1.746,60		
	- Via Cefalù (per intero)		107,00	8,00		856,00		
	- Via Polibio		68,00	7,20		489,60		
	- P.zza dei Sofisti (fascia da m. 5, lato farmacia)					-		
	- Via Macello (da Via Del Prete a n.14)		68,00	8,00		544,00		
	- Via del Museo (da Sella a Del Prete fascia m 3,5)		100,00	3,90		390,00		
	- Via Partigiani (da Via Piacenza a Via Pistoia)					-		
	- Via Barletta (per intero)					-		
	- Via Milazzo (da Via Libertà a L.go Monreale)		60,00	6,70		402,00		
	- P.zza A. Moro (tratto lato ASP)					696,10		
	- Via Cerere (da Via Toledo a Via Caltanissetta)		110,00	9,20		1.012,00		
	- Via Berenice (fascia)					477,75		
						9.677,85	€ 4,95	€ 47.905,36
2	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. Per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.							
1.2.5	2) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano							
	- Via senza nome, tra le vie Termini e Segesta	15,00	37,00	8,00	0,05	222,00		
	- " tratto intersezione Via Termini	15,00	16,00	8,00	0,05	96,00		
	- " tratto intersezione Via Patti	15,00	16,00	5,50	0,05	66,00		
	- Via Segesta (tratto senza marciap.)	15,00	58,00	6,80	0,05	295,80		
	- Via Segesta (tratto con marciap.)	15,00	63,00	5,50	0,05	259,88		
	- Via Capri	15,00	75,00	5,00	0,05	281,25		
	- Via Selinunte (per intero)	15,00	73,00	5,50	0,05	301,13		

	- Via Erice (per intero)+P.zza Taormina (pros.Erice)	15,00	140,00	6,00	0,05	630,00		
	- P.zza Taormina (proseg. Via Selinunte)	15,00	36,00	5,40	0,05	145,80		
	- Via dello Stadio (da Via Termini a Via Sauro)	15,00	213,00	8,20	0,05	1.309,95		
	- Via Cefalù (per intero)	15,00	107,00	8,00	0,05	642,00		
	- Via Polibio	15,00	68,00	7,20	0,05	367,20		
	- P.zza dei Sofisti (fascia da m. 5, lato farmacia)	15,00	0,00		0,05	-		
	- Via Macello (da Via Del Prete a n.14)	15,00	68,00	8,00	0,05	408,00		
	- Via del Museo (da Sella a Del Prete fascia m 3,5)	15,00	100,00	3,90	0,05	292,50		
	- Via Partigiani (da Via Piacenza a Via Pistoia)	15,00	0,00	0,00	0,05	-		
	- Via Barletta (per intero)	15,00	0,00	0,00	0,05	-		
	- Via Milazzo (da Via Libertà a L.go Monreale)	15,00	60,00	6,70	0,05	301,50		
	- P.zza A. Moro (tratto lato ASP)	15,00	696,10		0,05	491,25		
	- Via Cerere (da Via Toledo a Via Caltanissetta)	15,00	110,00	9,20	0,05	759,00		
	- Via Berenice (fascia)	15,00	477,75		0,05	358,31		
						7.227,56	€ 0,66	€ 4.770,19
3	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura							
6.1.6	di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore							
	2) per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore							
	- Via senza nome, tra le vie Termini e Segesta		37,00	8,00	4,00	1.184,00		
	- " tratto intersezione Via Termini		16,00	8,00	4,00	512,00		
	- " tratto intersezione Via Patti		16,00	5,50	4,00	352,00		
	- Via Segesta (tratto senza marciap.)		58,00	6,80	4,00	1.577,60		
	- Via Segesta (tratto con marciap.)		63,00	5,50	4,00	1.386,00		
	- Via Capri		75,00	5,00	4,00	1.500,00		
	- Via Selinunte (per intero)		73,00	5,50	4,00	1.606,00		
	- Via Erice (per intero)+P.zza Taormina (pros.Erice)		140,00	6,00	4,00	3.360,00		
	- P.zza Taormina (proseg. Via Selinunte)		36,00	5,40	4,00	777,60		
	- Via dello Stadio (da Via Termini a Via Sauro)		213,00	8,20	4,00	6.986,40		
	- Via Cefalù (per intero)		107,00	8,00	4,00	3.424,00		
	- Via Polibio		68,00	7,20	4,00	1.958,40		
	- P.zza dei Sofisti (fascia da m. 5, lato farmacia)		0,00		4,00	-		
	- Via Macello (da Via Del Prete a n.14)		68,00	8,00	4,00	2.176,00		
	- Via del Museo (da Sella a Del Prete fascia m 3,5)		100,00	3,90	4,00	1.560,00		
	- Via Partigiani (da Via Piacenza a Via Pistoia)		0,00	0,00	4,00	-		
	- Via Barletta (per intero)		0,00	0,00	4,00	-		
	- Via Milazzo (da Via Libertà a L.go Monreale)		60,00	6,70	4,00	1.608,00		
	- P.zza A. Moro (tratto lato ASP)		696,10		4,00	2.620,00		
	- Via Cerere (da Via Toledo a Via Caltanissetta)		110,00	9,20	4,00	4.048,00		
	- Via Berenice (fascia)		477,75		4,00	1.911,00		
						38.547,00	€ 2,64	€ 101.764,08

4	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.- per ogni m ² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta							
6.6.21								
	- Via senza nome, tra le vie Termini e Segesta	1	2,50	8,00		20,00		
	- Via Erice + P.zza Taormina	2	2,50	6,00		30,00		
	- P.zza Taormina	1	0,60	6,00		3,60		
	- P.zza Taormina	1	1,60	2,10		3,36		
	- Via dello Stadio	2	2,50	8,20		41,00		
	- Via Polibio	2	2,50	7,20		36,00		
	- Via Macello	2	2,50	7,00		35,00		
	- Via del Museo	2	2,50	7,00		35,00		
	- Via Cerere	2	2,50	9,20		46,00		
						249,96	€ 9,76	€ 2.439,61
							TOT.	€ 156.879,24

COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Lavori: **Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 3)**

Vie: Cefalù, Segesta, Selinunte, Capri, Erice, Taormina, dello Stadio, Berenice, Moro, ...

④

Impresa: SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.

Aggiudicazione dei Lavori: Determinazione del Coordinatore del 4° Settore n°4 del 23/02/22 (n°80/Reg. gen. del 23/02/22)

Contratto: sottoscritto digitalmente su acquistinretepa.it (trattativa n.2033185, id. offerta n.1254917)

CIG: 9104383686 - CUP: I67H22000940002

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

art.12 comma 1 D.M. 49/2018

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di marzo il sottoscritto Geom. Carlo G. Maci nella sua qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto;

VISTI

- il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
- il progetto dei lavori sopraindicati redatto dal progettista Geom. Carlo G. Maci e approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n°13 del 15/02/2022 dell'importo complessivo di € 204.000,00;
- l'aggiudicazione effettuata con Determinazione del Coordinatore del 4° Settore n°4 del 23/02/22 (n°80/Reg. gen. del 23/02/22) all'Impresa SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c., a seguito di trattativa diretta con unico operatore, effettuata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, con ribasso del 5,44% sul costo previsto a base d'asta di € 136.872,00,
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 03/03/2022 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 18/03/2022 in applicazione degli articoli 2.10 e 2.11 del capitolato speciale d'appalto;
- che i lavori non hanno avuto sospensioni e/o proroghe;
- gli atti della contabilità dei lavori;

previo adeguato preavviso, alla presenza di:

- Sig. Fabio Caruso, per conto dell'Esecutore dei lavori;
- Geom. Carlo G. Maci, per conto della Stazione appaltante;

HA PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto in oggetto.

Sulla base delle verifiche eseguite e che hanno interessato la correttezza degli interventi effettuati sulle aree di progetto, secondo le indicazioni e rettifiche date dalla Direzione Lavori;

e in considerazione del fatto che:



- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;

- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 18/03/2022 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale.


Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Letto, confermato e sottoscritto

Lentini, li 18/03/2022


L'appaltatore
SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Carlo G. Maci


Ditta **SAMOTER SUD**
dei F.lli Caruso & C. s.n.c.
Sede: Via P. Nenni, 17
96013 - CARLENTINI
C.F./P.IVA: 01169210893

visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Salvatore D'Anna



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Lavori: **Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 3)**
Vic: Cefalù, Segesta, Selinunte, Capri, Erice, Taormina, dello Stadio, Berenice, Moro, ...

④

Impresa: SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.

Aggiudicazione dei Lavori: Determinazione del Coordinatore del 4° Settore n°4 del 23/02/22
(n°80/Reg. gen. del 23/02/22)

Contratto: sottoscritto digitalmente su acquistinretepa.it (trattativa n.2033185, id. offerta n.1254917)
CIG: 9104383686 - CUP: I67H22000940002

CONTO FINALE DEI LAVORI

Conto Finale dei lavori eseguiti a tutto il 18/03/2022

Importo a base d'asta € 144.742,72 oltre ad € 5.249,74 per oneri per la sicurezza ed oltre I.V.A. al 22%

DATI ECONOMICI

Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 5,44%	€ 142.121,74	
A) Importo netto della perizia di variante/assestamento		Euro 148.600,27
Totale importo dei lavori		Euro 156.879,24
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1) per lavori in economia:		Euro ---
2) rilievi accertamenti ed indagini:		Euro ---
3) allacciamenti a pubblici servizi:		Euro ---
4) imprevisti:		Euro ---
5) acquisizione di aree o immobili:		Euro ---
6) accantonamenti:		Euro ---
7) spese tecniche:		Euro 2.999,85
8) spese per attività di consulenza o di supporto:		Euro ---
9) spesa per commissioni giudicatrici:		Euro ---
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:		Euro ---
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:		Euro ---
12) oneri di conferimento in discarica:		Euro ---
13) spese assicurative per Rup, Progettista, Verificatore, ...:		Euro 1.200,00
14) I.V.A. ed eventuali altre imposte:		Euro 32.692,06
Sommano (B)		Euro 36.891,91
Totale		Euro 193.771,15

DATI SULL'ANDAMENTO TEMPORALE

- Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori: 18/03/2022;
- Data consegna lavori: 03/03/2022;
- Certificato di ultimazione emesso in data 18/03/2022;
- I lavori sono stati ultimati con 0 giorni di anticipo.

1° ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI:

N° Progr.	Art. di Elenco prezzi	Descrizione sommaria delle opere	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Parziale
1	1.4.1	Scarificazione	9.677,85	€ 4.95 x mq	€ 47.905,36
2	1.2.5	Trasporto di materie da scavi	7.227,56	€ 0,66 al mc x Km	€ 4.770,19
3	6.1.6	Conglomerato bituminoso	38.547,00	€ 2.64 al mq x cm	€ 101.764,08
4	6.6.21	Esecuzione di segnaletica oriz.	249,96	€ 9,76 al mq	€ 2.439,61

Importo totale: Euro 156.879,24
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 5.249,74
Totale importo contabilizzato per lavori Euro 151.629,50
A detrarre il ribasso d'asta del 5,44% Euro - 8.278,97
Restano i lavori al netto Euro 148.600,27 (diconsi centoquarantottomilaseicento/27)

A detrarre gli acconti già corrisposti: nessuno
Resta il residuo credito dell'impresa (escluso IVA) pari a Euro 148.600,27

Lentini, li 28/03/2022

L'appaltatore
SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.


Ditta SAMOTER SUD
dei F.lli Caruso & C. s.n.c.
Sede: Via P. Nenni - L.
96013 - CARLENTINI
C.F./P.IVA: 01169210893

Il Direttore dei Lavori
Geom. Carlo G. Maci



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Salvatore D'Anna



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Lavori: **Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 3)**

Vie: Cefalù, Segesta, Selinunte, Capri, Erice, Taormina, dello Stadio, Berenice, Moro, ...

④

Impresa: SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.

Aggiudicazione dei Lavori: Determinazione del Coordinatore del 4° Settore n°4 del 23/02/22 (n°80/Reg. gen. del 23/02/22)

Contratto: sottoscritto digitalmente su acquistinretepa.it (trattativa n.2033185, id. offerta n.1254917)

CIG: 9104383686 - CUP: I67H22000940002

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/2016

Progetto originario

Il progetto è stato redatto a cura del Geom. Carlo G. Maci, incaricato con Determinazione del Coordinatore del 4° Settore n°2 del 09/02/22 (n°37/Reg. gen. del 15/02/22) ed è stato approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n°13 del 15/02/2022 per un importo complessivo di Euro 204.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori	Euro 149.992,45
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1) per lavori in economia:	Euro ---
2) rilievi accertamenti ed indagini:	Euro ---
3) allacciamenti a pubblici servizi:	Euro ---
4) imprevisti:	Euro 7.499,62
5) acquisizione di aree o immobili:	Euro ---
6) accantonamenti:	Euro ---
7) spese tecniche:	Euro 2.999,85
8) spese per attività di consulenza o di supporto:	Euro ---
9) spesa per commissioni giudicatrici:	Euro ---
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:	Euro ---
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	Euro 1.022,09
12) oneri di conferimento in discarica:	Euro 8.287,65
13) spese assicurative per Rup, Progettista, Verificatore, ...:	Euro 1.200,00
14) I.V.A. ed eventuali altre imposte:	Euro 32.998,34
Sommano (B)	Euro 54.007,55
Totale	Euro 204.000,00

Finanziamento

L'opera è stata finanziata dalla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, attraverso somme del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

Generalità dell'Appaltatore

A seguito di gara esperita attraverso trattativa diretta con unico operatore è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c. che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 5,44% e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro 142.166,74.

Cauzione

Ai sensi dell'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'appalto l'Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di Euro 14.216,00 mediante polizza fidejussoria n. 732786415 ed appendice n. 650427131 prestata dalla Compagnia di Assicurazione Allianz S.p.A. (Ag. 713).

Contratto

Il contratto è stato stipulato e sottoscritto digitalmente sul Me.P.A. in data 24/02/2022 (trattativa n.2033185, id. offerta n.1254917).

Perizie suppletive e di variante

E' stata redatta una perizia di variante di assestamento che ha portato l'importo complessivo dell'opera a Euro 148.600,27 (al netto del ribasso e comprensive di oneri per la sicurezza); la perizia ha riguardato principalmente la modifica dimensionale delle aree soggette ad intervento.

Tale perizia è approvata con Determinazione del Coordinatore del 4° Settore del 28/03/2022.

Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro 193.771,15 così ripartito:

A) Somme per lavori	Euro 148.600,27
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1) per lavori in economia:	Euro ---
2) rilievi accertamenti ed indagini:	Euro ---
3) allacciamenti a pubblici servizi:	Euro ---
4) imprevisti:	Euro ---
5) acquisizione di aree o immobili:	Euro ---
6) accantonamenti:	Euro ---
7) spese tecniche:	Euro 2.999,85
8) spese per attività di consulenza o di supporto:	Euro ---
9) spesa per commissioni giudicatrici:	Euro ---
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:	Euro ---
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	Euro ---
12) oneri di conferimento in discarica:	Euro ---
13) spese assicurative per Rup, Progettista, Verificatore, ...:	Euro 1.200,00
14) I.V.A. ed eventuali altre imposte:	Euro 32.692,06
Sommano (B)	Euro 36.891,91
Totale	Euro 185.492,18

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 03/03/2022. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi degli articoli 2.10 e 2.11 del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro il 18/03/2022.

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori non hanno avuto alcuna sospensione.

Concessione di proroghe

Nessuna proroga è stata richiesta e concessa all'Impresa per l'esecuzione dei lavori.

Scadenza definitiva

Il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 18/03/2022.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18/03/2022 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

Penali per ritardo

Nessuna penale da applicare.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice non è stata erogata alcuna somma a titolo di pagamenti in acconto. Resta, pertanto, un credito netto per l'Impresa di Euro 148.600,27 oltre I.V.A. al 22%.

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 28/03/2022 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo lordo dei lavori eseguiti:	Euro 156.879,24
B) A dedurre ribasso d'asta:	Euro - 8.278,97
C) Somme per la sicurezza:	<u>Euro 5.249,74</u>
Sommano	Euro 148.600,27
D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:	nessuno

Confronto tra somme autorizzate e spesa

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo complessivo originario:	Euro 194.397,73 (già al netto del ribasso)
- Importo del Conto Finale dei lavori:	<u>Euro 185.492,18</u>
Minore spesa:	Euro 8.905,55

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno venticinque del mese di marzo dell'anno duemilaventidue, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Carlo G. Maci, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Arch. Salvatore D'Anna, Responsabile del procedimento;
Sig. Fabio Caruso, legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite.

Sono stati quindi effettuati i seguenti controlli e verificazioni: corretta esecuzione delle opere e correttezza delle misurazioni.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Carlo G. Maci, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma/si rettifica in netti Euro 148.600,27 oltre I.V.A.;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL Cod. Pat. 020861291-13 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di ripristino danni alle infrastrutture stradali appaltati dall'Impresa SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c. con sede in Carlentini (SR)

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

**e
LIQUIDA**

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

A) Importo netto confermato/corretto del Conto Finale Euro 148.600,27	
B) Detrazioni	
1) Per esecuzioni d'ufficio:	Euro zero
2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa:	Euro zero
3) Per risarcimento di danni a terzi:	Euro zero
4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali (solo nel caso che non risultino effettuati dall'Appaltatore):	Euro zero
5) Per somme in acconto già erogate:	Euro zero
Sommano per detrazioni:	Euro zero

Resta a credito liquido dell'Impresa Euro 148.600,27 oltre I.V.A. (Euro centoquarantottomilaseicento/27) che possono essere corrisposte all'Impresa SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Lentini, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n.4 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Lentini, li 28/03/2022

L'appaltatore
SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.


Ditta SAMOTER SUD
dei F.lli Caruso & C. s.n.c.
Sede: Via P. Nenni - L 7
96013 - CARLENTINI
C.F./P.IVA: 01169210893

Il Direttore dei Lavori
Geom. Carlo G. Maci



Si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Salvatore D'Anna



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Lavori: **Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 3)**
Vie: Cefalù, Segesta, Selinunte, Capri, Erice, Taormina, dello Stadio, Berenice, Moro, ...

④

Impresa: SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.

Aggiudicazione dei Lavori: Determinazione del Coordinatore del 4° Settore n°4 del 23/02/22
(n°80/Reg. gen. del 23/02/22)

Contratto: sottoscritto digitalmente su acquistinretepa.it (trattativa n.2033185, id. offerta n.1254917)
CIG: 9104383686 - CUP: I67H22000940002

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (FINALE)

Stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18/03/2022.

Importo a base d'asta € 144.742,72 oltre ad € 5.249,74 per oneri per la sicurezza ed oltre I.V.A. al 22%

Data consegna lavori: 03/03/2022

Data ultimazione lavori: 18/03/2022

Importo totale dei lavori eseguiti:	Euro 156.879,24
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	Euro 5.249,74
Totale importo contabilizzato per lavori	Euro 151.629,50
A detrarre il ribasso d'asta del 5,44%	Euro - 8.278,97
Restano i lavori al netto Euro 148.600,27 (diconsi centoquarantottomilaseicento/27)	

A detrarre gli acconti già corrisposti: nessuno

Resta il residuo credito dell'impresa (escluso IVA) pari a Euro 148.600,27


Lentini, lì 28/03/2022

L'appaltatore
SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Carlo G. Maci


Ditta SAMOTER SUD
dei F.lli Caruso & C. s.n.c.
Sede: Via P. Nenni - L 7
96013 - CARLENTINI
C.F./P.IVA: 01169210893

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Salvatore D'Anna



OUR SPECIAL AGENT
WAS IN CONTACT WITH
THE BUREAU OF THE
INTERNAL SECURITY
SECTION OF THE FBI

COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Lavori: **Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 3)**
Vie: Cefalù, Segesta, Selinunte, Capri, Erice, Taormina, dello Stadio, Berenice, Moro, ...

④

Impresa: SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.

Aggiudicazione dei Lavori: Determinazione del Coordinatore del 4° Settore n°4 del 23/02/22
(n°80/Reg. gen. del 23/02/22)

Contratto: sottoscritto digitalmente su acquistinretepa.it (trattativa n.2033185, id. offerta n.1254917)
CIG: 9104383686 - CUP: I67H22000940002

CERTIFICATO DI PAGAMENTO (unico)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto soprariportato con il quale è stata affidata all'impresa appaltatrice l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Risultando dalla contabilità che i lavori eseguiti e le spese fatte, ammontano complessivamente ad € 148.600,27 oltre I.V.A. al 22%;

Considerando che nessun anticipo è stato corrisposto all'impresa;

Risulta il credito dell'impresa di € 148.600,27 oltre I.V.A. al 22%.

Si certifica che ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, si può pagare all'impresa il totale del credit vantato.

Lentini, li 28/03/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Salvatore D'Anna



ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 7 del 4° Sett. del 28/03/2022

OGGETTO:

**Emergenza Meteo OTT-NOV 2019 – OCDPC 619 del 05/12/201 Intervento di ripristino danni alle infrastrutture stradali (intervento 3) Approvazione variante di assestamento e liquidazione somme. Approvazione variante di assestamento e liquidazione somme.
CUP: I67H22000940002 - CIG: 9104383686.**

Prot.n. 252 del 28/03/2022