

Comune di Lentini
Lib. Consorzio di Siracusa

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Realizzazione opere di Urbanizzazione Primaria nel comprensorio CE
1-2 Ventimiglia

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI

IMPRESA: Samoter Sud dei F. Ili Caruso & C.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 7 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Bruno ZAGAMI

Ordine di lavoro n.1

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.01.05.001 11/06/2024	Scavo a sezione obbligatoria, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW							
	Estirpazione vecchi apparati radicali	1,50	1,50	1,000	11,000	24,75		
	SOMMANO m3					24,75		
2 07.01.03 12/07/2024	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. vedi voce n.4							
	SOMMANO kg				217,180	217,18		
3 07.01.02 14/07/2024	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	cornici metalliche aiuole	3,20	11,00		6,170	217,18		
	SOMMANO kg					217,18		
4 AP1 27/06/2024	Realizzazione di pavimenti in marmette autobloccanti di calcestruzzo presso vibrato, con schema di posa come da disegni esecutivi e concordata con il DL.....							
		0,64	11,00		-1,000 51,790 20,000	51,79 20,00	7,04	
	Sommano positivi e negativi mq					71,79	7,04	
	SOMMANO mq					64,75		
5 AP3 12/06/2024	Svellimento di pavimento autobloccante sconnesso, compresa la pulizia, l'accatastamento dei masselli di cls riutilizzabili ed il livellamento del piano di posa per una successiva pavimentazione							
	panchina 1	2,89	3,00			8,67		
	panchina 2	2,89	5,00			14,45		
	panchina 3	2,89	3,00			8,67		
	aree con pav. sconnesse				20,000	20,00		
	SOMMANO mq					51,79		
6 AP4 14/06/2024	Risagomatura di orlatura stradale divelta compreso ogni onere e magistero.....							
	SOMMANO ml				10,000	10,00		
						10,00		
7 01.02.05.001 18/06/2024	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3- 1.1.5- 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito							
	RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Ditta SAMOTER SUD
dei F.lli **Samoter & C. s.n.c.**
Sede: Via P. Nenni - L 7
96013 - CARLENTINI
C.F./P.IVA: 01169210893



N. 357
Arch.
Giuseppe MILLAURO
IL DIRETTORE DEI LAVORI
1997

Num Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	extraurbano PARTITA IN CONTO PROVVISORIO	16,00	25,00			400,00		
	SOMMANO m3 x km					400,00		
8 06.01.06.002 14/07/2024	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore tratto finale via Agnello copertura scavi via Agnello (La med) *(lung.=60+82+50) derivazione con v. ventimiglia	645,00			6,000 5,000 5,000	3'870,00 864,00 99,00		
	SOMMANO m ² /cm					4'833,00		
9 18.02.02.006 24/06/2024	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, ... o del palo in mmd = diametro in sommità in mmD = diametro alla base in mm D = 127 mm; d = 65 mm; Sm = 3,6 mm; h = 8,80 m via Agnello Parcheeggio piscina					12,00 2,00		
	SOMMANO cad					14,00		
10 18.02.06.002 04/07/2024	Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, di qualsiasi sagomatura diritta o curva, ricavata da tubo saldato di acciaio di diametro 42 - 60,30 mm ... gio a palo o zanche di acciaio zincato per fissaggio a parete, compresi bulloni ed ogni altro accessorio. mensola doppia via Agnello	1,00			15,000	15,00		
	SOMMANO kg					15,00		
11 18.02.07.002 10/07/2024	Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. mensola doppia via Agnello parcheeggio piscina					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00		
12 01.04.05 05/07/2024	Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), c ... ni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. via Ventimiglia, derivazione linea via Agnello parcheg piscina tratto iniziale		22,00 190,00 21,00	0,500 0,500 0,500	20,000 20,000 20,000	220,00 1'900,00 210,00		
	SOMMANO m ² x cm					2'330,00		
13 01.04.04 08/07/2024	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Ditta SAMOTER SUD
dei fratelli Pasano & C. s.n.c.
Sede: Via P. Nenni - L 7
99013 - C.A. LENTINI
C.F./P.IVA: 01169210893



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	d'arte.- per ogni m di taglio effettuato via Ventimiglia, derivazione linea via Agnello	2,00 2,00	22,00 190,00			44,00 380,00		
	SOMMANO m					424,00		
14 06.01.02.002 10/07/2024	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano via Ventimiglia, derivazione linea via Agnello		22,00 272,00	0,500 0,500	0,500 0,500	5,50 68,00		
	SOMMANO m³					73,50		
15 06.04.01.03 04/07/2024	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, ma ... le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: classe C 400 (carico di rottura 400 kN) . Pozzetti di via Agnello parcheggi piscina	13,00 3,00			40,000 40,000	520,00 120,00		
	SOMMANO al kg					640,00		
16 14.03.22.001 27/06/2024	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciament ... r segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m via Agnello, entro pozzetti parcheggi piscina					13,00 2,00		
	SOMMANO cad					15,00		
17 18.01.01.001 26/06/2024	Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, ... onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale PARTITA IN CONTO PROVVISORIO				103,500	103,50		
	SOMMANO m					103,50		
18 14.03.21.002 03/07/2024	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm² via Ventimiglia, derivazione linea via Agnello scorte pozzetti parcheggi piscina *(lung.=20,55+10+17,47+17,55+28,48+15,18+ 5,57+25)		22,00 272,00 13,00 139,80			22,00 272,00 13,00 139,80		
	SOMMANO m					446,80		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Ditta SAMOTER-SUD
dei F.lli Caruso & C. s.n.c.
Sede: Via P. Nanni - L. 7
06316 - CARLENTINI
C.F./P.IVA: 01169210893



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
19 18.01.02 28/06/2024	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o pozzetti stradali ... u mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Pali di via Agnello Pozzetti per pali di via Agnello Pozzetti per pali parcheggio	12,00 13,00 3,00	0,90 0,80 0,80	0,900 0,800 0,800	1,000 0,800 0,800	9,72 6,66 1,54		
	SOMMANO m³					17,92		
20 18.01.05 28/06/2024	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme ... foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi. Pali di via Agnello Pali parcheggio	12,00 2,00	0,90 0,90	0,900 0,900	1,000 1,000	9,72 1,62		
	SOMMANO m³					11,34		
21 01.02.05.002 10/07/2024	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano PARTITA IN CONTO PROVVISORIO	16,00	50,00			800,00		
	SOMMANO m³ X km					800,00		
22 NP02 03/07/2025	Esecuzione di scavo per posa di cavidotto interrato ubicato su marciapiede esistente, comprendente le seguenti operazioni: Svellimento e ricollocazione su apposito massetto in cls ... Ita. Compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte. PARTITA IN CONTO PROVVISORIO					0,70		
	SOMMANO a corpo					0,70		
23 18.07.02.005 03/07/2024	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprens ... altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm PARTITA IN CONTO PROVVISORIO				330,000	330,00		
	SOMMANO m					330,00		
24 18.01.03.001 25/06/2024	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, per pozzetti da 40x40x50 cm Pozzetti per pali di via Agnello Pozzetti per pali parcheggio					13,00 3,00		
	SOMMANO cad					16,00		
RIPORTARE								

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Ditta SAMOTER SUD
dei Fratelli Casuso & C. s.n.c.
Sede: Via P. Meloni - L. 7
91042 CARLETTINI
C.F./P.IVA: 01169210893




Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
25 18.03.03.003 16/07/2024	Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano temperato ... rato dovrà essere quello netto all'esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo da 8001 a 16.000 lumen via Agnello traversa v. Ventimiglia parcheeggio piscina					13,00 5,00 4,00		
SOMMANO cad						22,00		
26 18.06.05.001 16/07/2024	Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno con grado di protezione minimo IP 54 e protezione contro gli urti IK09, equipaggiata con morsettiera quadripo ... parete e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. morsettiera da palo - dorsale 2 poli via Agnello parcheeggio piscina					12,00 2,00		
SOMMANO cad						14,00		
27 18.06.02.001 17/07/2024	Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempiuto in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolament ... altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di sezione fino a 16 mm ² PARTITA IN CONTO PROVVISORIO		27,00			27,00		
SOMMANO cad						27,00		
28 14.03.17.016 16/07/2024	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... oni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 2x1,5mm ² via Agnello risalata pali parcheeggio piscina	12,00 2,00	10,50 10,50			126,00 21,00		
SOMMANO m						147,00		
29 14.03.17.003 16/07/2024	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... zioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm ² via Agnello tratto finale scorte pozzetti	4,00 5,00	90,00 4,00			360,00 20,00		
SOMMANO m						380,00		
30 14.03.17.004 16/07/2024	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... zioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm ² scorte pozzetti via Agnello tratti iniziali Ventimiglia derivazione al punto linea parcheeggi pisci.	7,00 4,00 4,00 4,00	4,00 220,00 22,00 131,00			28,00 880,00 88,00 524,00		
A RIPORTARE						1'520,00		

COMMITTENTE: COMUNE DI LENT
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Ditta SAMOTER SUD
dei F.lli Caruso & C. s.n.c.
Sede in ...
C.A.P. P.V.A. 01169210893



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					1'520,00		
	SOMMANO m					1'520,00		
	Data, 20/07/2024 L'Impresa Samoter Sud dei F.lli Caruso & C. snc Il Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe MILLAURO	 Ditta SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. snc Sede: Via E. Nenni - 11 96013 - CARLENTINI C.F./P.IVA: 01169210893						
								
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: COMUNE DI LENTINI [contab Ventimiglia_01.dcf (C:\Users\Millauro\Desktop) v.1/30] 1997

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Ditta SAMOTER SUD
 dei F.lli Caruso & C. s.n.c.
 Sede: Via E. Nenni - L 7
 96013 - CARLENTINI
 C.F./P.IVA: 01169210893

IL DIRETTORE DEI LAVORI

