



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 265 /Registro Generale del 12/05/2020

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
N. 66 DEL 07/05/2020

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA LATO NORD DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI – INCASSO E IMPEGNO SOMME EROGATE DALLA CASSA DD.PP. PER ANTICIPO LIQUIDAZIONE 2° SAL – CIG: 7435175482 – CUPI77H15000900005.



COMUNE DI LENTINI (Provincia di Siracusa)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REGISTRO GENERALE N. _____ DEL _____

REGISTRO DEL 3° SETTORE N. 66 DEL 02 Maggio 2020

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA LATO NORD DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI – INCASSO E IMPEGNO SOMME EROGATE DALLA CASSA DD.PP. PER ANTICIPO LIQUIDAZIONE 2° SAL –
CIG: 7435175482 - CUP: I77H15000900005

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

- con contratto d'appalto del 05/08/2019 rep. 33226 registrato in pari data presso l'agenzia delle entrate di Noto serie IT, numero 8894, i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa CPL POLISTENA soc. coop., con sede in San Giorgio Morgeto (RC), c/da Giuseppina n. 44, per l'importo di € 1.238.472,27 (al netto del ribasso del 32,4830%) di cui € 1.222.110,42 per lavori ed € 16.361,85 per oneri della sicurezza;
- in data 19/09/2019 l'ufficio di direzione dei lavori procedette alla consegna dei lavori e considerato che nell'art. 17 del C.S.A. è prevista una durata di giorni 540, i lavori dovevano risultare ultimati entro la data del 12/03/2021;
- a seguito delle misure di prevenzione adottate dal governo nazionale per la limitazione della diffusione dell'epidemia da COVID-19, il 23 Marzo 2020 i lavori vennero sospesi;
- in conseguenza dell'emanazione del DPCM 26/04/2020, i lavori sono stati ripresi in data 06 maggio 2020 dopo 44 giorni di sospensione, per cui la data di ultimazione dell'appalto è slittata al 25/04/2021;
- con la determina RG. 95 del 04/03/2019 di aggiudicazione dell'appalto, è stato dato atto che poiché l'opera era originariamente finanziata con fondi del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, la quota di cofinanziamento di € 171.721,92 aggiunta da ciascuno dei due Comuni per poter completare i lavori poteva essere stornata dall'appalto in conseguenza del ribasso conseguito in sede di gara;
- il DRPC ufficialmente interpellato per esprimersi su tale storno, non ha finora comunicato alcunché;
- nel corso dei lavori sono stati emessi n. 2 SAL (il 1° SAL il 20/12/2019, il 2° SAL il 20/02/2020) mentre durante il periodo di sospensione è stato emesso il 3° SAL;
- per tutti e tre i SAL sinora emessi è stata immediatamente trasmessa al DRPC tutta la documentazione necessaria per ottenere l'accredito degli importi necessari al pagamento dei predetti SAL ma, sino alla data attuale, nessuna somma è pervenuta in quanto l'erogazione è subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
- ai sensi dell'art. 143 comma 1, 2° periodo, del DPR 207/2010 "il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso";

- in conseguenza, quindi, per i SAL 1° e 2° l'impresa avrebbe già potuto reclamare il pagamento degli interessi al tasso legale;
- al fine di minimizzare gli eventuali danni finanziari derivanti da detti ritardi imputabili alla Regione Siciliana, in data 27/03/2020 prot. 6905, lo scrivente 3° settore ha richiesto alla Cassa DD.PP. di anticipare l'erogazione della complessiva somma di € 138.050,00 per il pagamento del 2° SAL (le somme disponibili sul mutuo non sarebbero bastate per liquidare il 1° SAL);
- la Cassa DD.PP. ha autorizzato l'accredito della somma richiesta in data 24/04/2020 ma soltanto in data 04/05/2020 provvisorio 1328, la somma di € 138.050,00 è apparsa nell'elenco degli introiti della Tesoreria Comunale;

CIO' PREMESSO

VISTO il Provvisorio d'entrata n. 1328 del 04/05/2020 con la quale la tesoreria comunale ha comunicato che è stata accertata in ingresso la somma di € 138.050,00 proveniente dalla Cassa DD.PP. sul mutuo posizione 4504880 afferente i lavori in oggetto;

PRESO ATTO che allorquando il DRPC accrediterà al Comune di Lentini la somma di € 138.050,00 per pagamento 2° SAL la stessa verrà trattenuta nelle casse comunali a compenso dell'anticipazione in liquidazione;

Per quanto sopra esposto si **PROPONE** al Coordinatore del 3° Settore di determinare quanto segue:

- 1) **PRENDERE ATTO** che con Provvisorio d'entrata n. 1238 del 04/05/2020 è pervenuta dalla Cassa DD.PP. la somma di € 138.050,00 proveniente dal mutuo posizione 4504880 acceso dal Comune di Lentini per i lavori in oggetto;
- 2) **ANTICIPARE** il pagamento della somma di € 138.050,00, per 2° SAL dei lavori in oggetto, all'impresa appaltatrice CPL POLISTENA soc. coop., nelle more che il DRPC accrediti la stessa somma già richiesta con la prot. 5185 del 02/03/2020;
- 3) **INCASSARE** la somma di € 138.050,00 sul capitolo 9701 accertamento 393 esercizio 2006;
- 4) **IMPEGNARE** la somma di € 138.050,00 testè accreditata dalla Cassa DD.PP. al capitolo 72132 impegno _____ esercizio 2020;
- 5) **DARE ATTO** che il costo complessivo post-gara dell'opera, pari ad € 1.779.235,57 (decurtato da una parte del ribasso d'asta e dai mutui accessi dai due Comuni) è interamente finanziato con il D.D.G. n. 716 del 12/10/2017 il cui programma di erogazione era stato fissato nello stesso decreto su base triennale 2017-2019, per cui avendo sinora utilizzato solo l'importo di € 272.463,90 sull'annualità 2019, il programma di spesa è stato così rimodulato: Anno 2020, € 1.208.394,95 – Anno 2021, € 298.376,72 (rimodulazione da noi proposta al DRPC con la prot. 679 del 13/01/2020);
- 6) **DARE ATTO** che per le somme in arrivo dal DRPC il Comune di Lentini ha già istituito i capitoli 3877 per l'entrata e 72146 per la spesa.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. S. Ridolfo)

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

VISTA e fatta propria la superiore proposta;

Visto il D.Lgs 163/2006 e la L.R. n. 12/2011;

Visto lo Statuto del Comune di Lentini e l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

DI APPROVARE la soprascritta proposta del responsabile unico del procedimento.

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
(Ing. B. Zagami)



Firmato digitalmente da

**BRUNO
ZAGAMI**

C = IT



Ufficio Ragioneria

Attestazione n° 289

Oggetto: INDICAZIONE FONDI **Sub-Impegno** 2006/1/698/7 Delibera n° 66 del 07/05/2020
Impegno 2006/1/698/1 Delibera n° 48 del 31/12/2006

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 138.050,00
per l'Impegno MUTUO 4504880/00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL
 COFINANZIAMENTO DEI LAVORI PER REALIZZARE LA VIA DI FUGA LATO NORD
 DEL CENTRO ABITATO- Ved.Acc. 393/2006 Cap. 9701

è stata prenotata come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 72132 **Articolo** 0 **Codice meccanografico** 2080101 **Anno** 2006
Titolo 2 **Funzione** 08 **Servizio** 01 **Intervento** 01

Capitolo 2006/72132/0 SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE finanziata con Mutuo

Sub-Impegno 2006/1/698/7 Lavori per la realizzazione della via di Fuga lato Nord dei Comuni di
 Lentini e Carlentini- Incasso e Impegno somme erogate dalla Cassa
 DD.e PP. per anticipo liquidazione 2° SAL. - CIG: 7435175482 CUP:
 177H15000900005- Provv. 1238 del 04/05/2020

Impegno Assestato				141.904,49
Ammontare Sub-Impegno presente				138.050,00
Totale Sub-Impegni escluso il presente				0,00
Rimanenza disponibile				3.854,49

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi all'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE	141.904,49	0,00	0,00	141.904,49
(Dott. Sarpi Salvatore)	0,00	138.050,00	0,00	3.854,49

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
 TINIT-SRPSVT56B22M1000
 C = IT
 Data e ora della firma:
 12/05/2020 07:32:51

Prot.233/Bil dell'11/05/2020

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma:
12/05/2020 07:31:36

Il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 69/2009 è stato pubblicato all'albo pretorio del sito informatico del Comune: www.comune.lentini.sr.it

Dal 12 MAG. 2020 al 27 MAG. 2020

Col n. 610 del reg. pubblicazioni.

Lentini li _____

Il responsabile dell'Ufficio Protocollo e Messì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune: www.comune.lentini.sr.it dal 12 MAG. 2020 al 27 MAG. 2020 al n. _____ e per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla residenza Municipale _____

IL SEGRETARIO GENERALE