



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.890 Registro Generale del 10/10/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3°SETTORE
N. 106 DEL 21/09/2022**

OGGETTO: NOLEGGIO DI MODULI PREFABBRICATI PER LA REALIZZAZIONE DI N.6 AULE DIDATTICHE CON SERVIZI IGIENICI ANNESSI – PRESA D'ATTO DEL PAGAMENTO DI SOMME AGGIUNTIVE. SMART CIG: ZB237D38DB.



CITTA' DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Determina del 3° Settore n. **106** del **21/09/2022**

REGISTRO GENERALE n. _____ del _____

OGGETTO: NOLEGGIO DI MODULI PREFABBRICATI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 6 AULE DIDATTICHE CON SERVIZI IGIENICI ANNESSI: PRESA D'ATTO DEL PAGAMENTO DI SOMME AGGIUNTIVE –

**SMART CIG
ZB237D38DB**

PREMESSO CHE :

- Con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 597_2021 si è proceduto a noleggiare alcuni moduli prefabbricati, forniti all'operatore economico ditta "Strutture srl", con sede legale in Località Bessiche n. 57, Tagliolo Monferrato (AL), p. IVA 03338530102, ove sono allocate aule didattiche e posizionati nel cortile posteriore della sede centrale della Scuola Vittorio Veneto, già consegnati all'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto;
- L'articolo 58, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 destina 70 milioni in favore degli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture temporanee e spese di conduzione per l'anno scolastico 2021-2022;
- Il comune di Lentini ha partecipato a tale Bando, con lo scopo di richiedere i finanziamenti destinati al noleggio dei moduli prefabbricati, come sopra detto attualmente già funzionanti e consegnati all'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto;
- Il MIUR ha inserito il Comune tra gli Enti beneficiari del contributo, assegnando a questo Ente comunale, con Decreto Direttoriale n. 247 del 23/08/2021, un contributo di € 165.044,04, pervenuto all'Ente comunale con provvisorio n. 5469 del 17/12/2021 e regolarizzato con Determina del Coordinatore del 3° Settore n. 258 del 29/03/2022;
- Prima della definitiva installazione dei moduli prefabbricati nella loro attuale allocazione, si era ipotizzato di allocare i suddetti moduli in altra sede, ed in particolare all'interno del Cortile dell'Istituto Aletta, di proprietà della Curia;
- Tale scelta non si è poi concretizzata a seguito di approfondimenti di natura geologico – tecnica, da cui è emersa la inidoneità del terreno di sedime;
- Ciò ha conseguentemente provocato un rallentamento delle operazioni di trasferimento dei moduli, poi definitivamente allocati nella loro attuale sede, ossia nel cortile interno del Plesso centrale della scuola Vittorio Veneto;
- Tali sopravvenute esigenze hanno ingenerato per l'azienda fornitrice dei moduli, ossia la ditta "Strutture srl", con sede legale in Località Bessiche n. 57, Tagliolo Monserrato (AL), p. IVA 03338530102, alcuni costi aggiuntivi riguardanti la fornitura dei moduli, quantificati secondo il seguente schema:

- A) Redazione geologico – tecnica € 3.300,00;
 - B) Fermo deposito moduli, rimasti giacenti presso altra sede: € 8.162,00;
 - C) costi aggiuntivi gru per il montaggio € 6.840,00
- Totale costi aggiuntivi € 18.302,00 oltre IVA di legge
- Richiamata la Determina n. 597/2021, nella quale la ditta individuata era la ditta “Strutture srl”, con sede legale in Località Bessiche n. 57, Tagliolo Monserrato (AL), p. IVA 03338530102, mediante trattativa diretta sul ME.PA, per la fornitura dei moduli prefabbricati, come detto già funzionanti e consegnati all’Istituto Scolastico;
 - Richiamata inoltre la Determina n. 258_2022, con la quale sono stati introitati i fondi ministeriali concessi destinati al noleggio dei moduli;
 - Considerato che tali somme risultano già disponibili al cap. 15901, impegno 886 anno 2021;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il TUEL 267/2000;
- la Legge 07.08.1990 n. 241;
- il D. Lgs. 33/2013;
- Lo Statuto Comunale vigente

DETERMINA

- **DI PRENDERE ATTO** che alla ditta “ Strutture srl”, con sede legale in Località Bessiche n. 57, Tagliolo Monserrato (AL), p. IVA 03338530102, in precedenza individuata con Determina n.597_2021 per il noleggio dei moduli prefabbricati tutt’oggi allocati presso il Cortile posteriore della Scuola Vittorio Veneto, spettano le somme di € 22.328,44, IVA di legge inclusa, per sopravvenute esigenze logistiche impreviste, meglio dettagliate nel corpo del provvedimento;
- **DI DARE ATTO** che le somme risultano a tutt’oggi disponibili al capitolo di spesa **15901**, art. 0, impegno **886/2021**;
- **DI DARE ATTO** che Il pagamento della prestazione a favore dell’istante verrà effettuato con successivo provvedimento del Coordinatore del 3° Settore previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, e precisamente tramite bonifico su c.c.b. o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della Legge 69/2009;
- **DI DARE ATTO** che per il presente provvedimento è stato assegnato lo smart cig. N. ZB237D38DB;
- **DI DARE ATTO** che con la pubblicazione del medesimo nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune “Amministrazione Trasparente” si ritengono assolte le prescrizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;
- **DI DARE ATTO** altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse dello scrivente.

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE
Ing. Bruno Zagami

Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico -

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 05/10/2022 13:13:58

Allegato alla determina n. 106 del 21/90/2022 del 3° Settore

OGGETTO: Noleggio di moduli prefabbricati per la realizzazione di n. 6 aule didattiche con servizi annessi presa d'atto del pagamento di somme aggiuntive-

Prot.n.959 del 05/10/2022

Il presente atto ai sensi dell'art.32, comma 5 della L. 69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 10 OTT 2022 al 25 OTT 2022 col n. _____ del Reg. pubblicazioni. Lentini, _____

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 10 OTT 2022 al 25 OTT 2022

per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale _____

IL SEGRETARIO GENERALE