



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**N.616 Registro Generale del 31/08/2021**

**DETERMINA DEL COORDINATORE 3° SETTORE  
N. 101 DEL 26/08/2021**

---

**OGGETTO:LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA LATO NORD DEI COMUNI  
DI LENTINI E CARLENTINI – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO  
FINALE DELLA SPESA – CIG 7435175482 – CUP: I77H15000900005.**

---



COMUNE DI LENTINI  
Libero Consorzio di Siracusa

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

REGISTRO GENERALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

REGISTRO 3° SETTORE N. 101 DEL 26 / Agosto / 2021

**OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA LATO NORD DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO FINALE DELLA SPESA - CIG: 7435175482 - CUP: I77H15000900005**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con contratto d'appalto del 05/08/2019 rep. 33226 registrato in pari data presso l'agenzia delle entrate di Noto serie IT, numero 8894, i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa CPL POLISTENA soc. coop., con sede in San Giorgio Morgeto (RC), c/da Giuseppina n. 44, per l'importo di € 1.238.472,27 (al netto del ribasso del 32,4830%) di cui € 1.222.110,42 per lavori ed € 16.361,85 per oneri della sicurezza;
- il quadro economico dell'opera scaturito dalla gara con procedura aperta risultò il seguente:

A) Importo Complessivo Lordo dei Lavori (IVA esclusa)	1.826.439,94
B) Oneri per la sicurezza	€ 16.361,85
C) Importo a base d'asta	1.810.078,09
D) Ribasso di gara (32,4830)	€ 587.967,67
E) Economia di IVA maturata sul ribasso di gara (10%)	€ 58.796,76
Importo totale Lavori al netto del ribasso: C) - D) + B)	€ 1.238.472,27

SOMME A DISPOSIZIONE	€ 540.763,30
Indagini geologiche	€ 14.109,00
Redazione studio geologico integrativo	€ 6.643,61
IVA al 10% sui lavori, al netto del ribasso	€ 123.847,23
Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% di 1.826.439,94)	€ 36.528,80
Progettazione integrativa compresa IVA	€ 29.182,40
Aggiornamento prezzi + DL (compresa IVA e oneri)	€ 83.895,67
Coord. Sicurezza in fase di esecuzione (compresa IVA e oneri)	€ 30.142,76
Direzione dei lavori di carattere geologico	€ 7.600,12
Oneri per il conferimento in discarica	€ 93.076,43
Spese effettuate per il progetto approvato nel 2005	€ 107.516,65
Spese per autorizzazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana	€ 914,88
Incentivo spettante alla CUC (Centrale Unica di Committenza)	€ 7.305,75

**COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO** € 1.779.235,57

Ribasso di gara da restituire al DRPC	303.320,59
Quota del ribasso di gara che svincola i mutui dei due Comuni	343.443,84

- in data 19/09/2019 l'ufficio di direzione dei lavori procedette alla consegna dei lavori e considerato che l'art. 17 del C.S.A. prevedeva una durata dei lavori di giorni 540, gli stessi dovevano risultare ultimati entro la data del 11/03/2021;
- sotto la data del 12/11/2019 venne stilato fra la D.L. e l'impresa appaltatrice un Verbale di Concordamento Nuovi prezzi con il quale vennero introdotti nell'appalto n. 14 nuovi prezzi per tener conto di alcune evenienze imprevedute ed imprevedibili in fase di progettazione dei lavori, rimandando ad una successiva perizia di variante per la completa definizione delle procedure conseguenti alle modifiche di ordine tecnico del contratto;
- con determina del coordinatore del 3° settore RG n. 174 del 10 Marzo 2020 venne approvata la preannunciata perizia di variante tecnica correlata ai 14 nuovi prezzi già concordati, il cui quadro economico presentava lo stesso importo complessivo del quadro economico scaturito dalla gara, con variazioni all'interno delle somme a disposizione dell'amministrazione che comunque non modificavano il totale delle stesse: nel dettaglio il quadro economico della perizia approvata nel 2020 era il seguente:

A) Importo Complessivo Lordo dei Lavori (IVA esclusa)	1.826.439,94	
B) Oneri per la sicurezza	€ 16.361,85	
C) Importo a base d'asta	1.810.078,09	
D) Ribasso di gara (32,4830)	€ 587.967,67	
E) Economia di IVA maturata sul ribasso di gara (10%)	€ 58.796,76	
Importo totale Lavori al netto del ribasso: C) - D) + B)		€ 1.238.472,27

**SOMME A DISPOSIZIONE** € 540.763,30

Indagini geologiche	€ 14.109,00
Allacciamento ai pubblici servizi	€ 3.000,00
IVA al 10% sui lavori, al netto del ribasso	€ 123.847,23
Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% di 1.826.439,94)	€ 36.528,80
Progettazione integrativa compresa IVA	€ 29.182,40
Aggiornamento prezzi + DL (compresa IVA e oneri)	€ 73.737,44
Coord. Sicurezza in fase di esecuzione (compresa IVA)	€ 27.747,73
Direzione dei lavori di carattere geologico	€ 12.648,73
Oneri per il conferimento in discarica	€ 96.667,34
Spese effettuate per il progetto approvato nel 2005	€ 107.516,65
Spese per autorizzazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana	€ 914,88
Imprevisti	€ 914,88
Incentivo spettante alla CUC (Centrale Unica di Committenza)	€ 7.305,75

**COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO** € 1.779.235,57

Ribasso di gara da restituire al DRPC	303.320,59
Quota del ribasso di gara che svincola i mutui dei Comuni	343.443,84

-a seguito delle misure di prevenzione adottate dal governo nazionale per la limitazione della diffusione dell'epidemia da COVID-19, il 23 Marzo 2020 i lavori vennero sospesi;

-in conseguenza dell'emanazione del DPCM 26/04/2020, i lavori vennero ripresi in data 06 maggio 2020 dopo 44 giorni di sospensione, per cui la data di ultimazione dell'appalto slittò al 25/04/2021;

-. dopo l'aggiudicazione dei lavori avvenuta con determina del coordinatore del 3° settore RG 95 del 04/03/2019, il finanziamento del costo totale dell'opera è stato oggetto di diverse interpretazioni fra i due Comuni di Lentini e Carlentini da una parte e il D.R.P.C. dall'altra, con riguardo alla possibilità di escludere i mutui accesi dai due Comuni per un totale di € 343.443,84, in considerazione del fatto che il ribasso conseguito con la gara d'appalto ammontava ad € 646.764,43;

-. Dopo alterne vicende e pronunciamenti, infine, il D.R.P.C. con la nota prot. 39700 del 16/07/2021 ha definitivamente stabilito che il costo totale dell'opera graverà per intero sui fondi della legge 433/1991 per cui lo stesso D.R.P.C. dovrà rimborsare ai due Comuni di Lentini e Carlentini le somme anticipate per lo svolgimento dell'appalto che ad oggi ammontano: a) Lentini € 179.248,41; b) Carlentini: € 19.508,81;

CIO' PREMESSO

PRESO ATTO che in data 12/05/2021 è stata verbalizzata l'ultimazione dei lavori avvenuta entro il termine ultimo contrattuale del 25/04/2021;

CONSIDERATO che il contratto dei lavori è stato stipulato "a misura" per cui alla conclusione dei lavori risulta inevitabile dover procedere all'assestamento delle misure effettivamente realizzate per le diverse categorie dei lavori;

RILEVATO oltre tutto che al fine del miglioramento della fruibilità e della funzionalità dell'opera, nelle fasi finali dell'appalto sono state apportate al contratto altre piccole modifiche dettagliatamente descritte dalla direzione dei lavori nella Relazione Tecnica allegata alla Perizia di variante ed assestamento finale delle partite contabili;

VISTA la perizia di variante e assestamento finale della spesa redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) e c), del Codice dei Contratti ed ai sensi artt. 41 e 42 del C.S.A. , resasi necessaria per le motivazioni sopra descritte, tutte tendenti a migliorare sia la sicurezza sia la funzionalità della realizzata via di fuga;

PRESO ATTO che le varianti tecniche apportate ai lavori con detta perizia non hanno comportato aumento dell'importo contrattuale dei lavori mentre è dato riscontrare, a consuntivo, che si è registrato un aumento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, dovuto all'aumento di spesa per gli oneri di conferimento in discarica e per maggiori costi della sicurezza conseguenti il contenimento dell'epidemia da covid-19;

RILEVATO che l'importo totale di queste due fattispecie ammonta a € 37.726,61;

PRESO ATTO che sempre con riguardo alle somme a disposizione dell'A.C. la perizia finale reperisce

quanto già approvato dal Comune di Lentini, con la Determina RG 740 del 13/11/2020, con la quale erano stati inseriti nel Quadro Economico le spese legali, di € 13.156,83 sostenute dal Comune di Lentini per l'opposizione al ricorso presentato presso il TAR- CT della 2ª classificata alla gara d'appalto;

VISTO il quadro economico di detta perizia di variante finale di seguito riportato

A) Importo Complessivo Lordo dei Lavori (IVA esclusa)	1.826.438,87	
B) Oneri per la sicurezza	€ 16.361,85	
C) Importo a base d'asta	1.810.077,02	
D) Ribasso di gara (32,4830)	€ 587.967,32	
E) Economia di IVA maturata sul ribasso di gara (10%)	€ 58.796,76	
Importo totale Lavori al netto del ribasso: C) - D) + B)		€ 1.238.471,55

**SOMME A DISPOSIZIONE** € **591.747,84**

Indagini geologiche	€ 14.109,00	
Redazione studio geologico integrativo	€ 6.643,61	
IVA al 10% sui lavori, al netto del ribasso	€ 123.847,16	
Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% di 1.826.439,94)	€ 36.528,78	
Progettazione integrativa compresa IVA	€ 29.547,19	
Aggiornamento prezzi + DL (compresa IVA e oneri)	€ 73.384,94	
Coord. Sicurezza in fase di esecuzione (compresa IVA e oneri)	€ 27.508,80	
Direzione dei lavori di carattere geologico	€ 12.265,64	
Oneri per il conferimento in discarica	€ 122.897,13	
Spese effettuate per il progetto approvato nel 2005	€ 107.516,65	
Spese per autorizzazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana	€ 914,88	
Incentivo spettante alla CUC (Centrale Unica di Committenza)	€ 7.305,75	
Spese sostenute per COVID 19	€ 16.021,49	
Spese legali per ricorso al TAR della 2ª classificata	€ 13.256,83	
<b>COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		€ <b>1.830.219,39</b>

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO PERIZIA Marzo 2020 € 1.779.235,57

Maggior costo del progetto € 50.983,82

Totale economia sui fondi del DDG 716/2017 € 252.336,77

Finanziamento assegnato dal D.R.P.C. con DDG 716/2017 € 2.082.556,16 ;

RILEVATO che detta perizia include un 2° Verbale di concordamento nuovo prezzo con il quale è stato introdotto nell'appalto il prezzo del dosso piazzato sulle due corsie in prossimità della rotatoria realizzata proprio a confine con lo svincolo ANAS sulla S.S. CT-RG;

PRESO ATTO che le variazioni apportate nel corso dei lavori alle partite contabili non hanno alterato l'importo complessivo dei lavori appaltati che rimane esattamente fermo al valore contrattuale;

PRESO ATTO che il nuovo prezzo introdotto con il 2° verbale di concordamento nuovo prezzo e le varianti tecniche descritte in perizia non hanno alterato la natura dei lavori (categorie OG3, OG6 e OG10) e l'impostazione progettuale;

VISTI gli elaborati costituenti la perizia in trattazione: "Relazione Tecnica", "Computo perizia di assestamento", "Quadro di raffronto fra Perizia 1 e Perizia di assestamento", "Quadro di raffronto categorie", "Quadro raffronto Perizia Assestamento-Contabilità", "Verbale n. 2 di concordamento nuovo prezzo", "Planimetria generale segnaletica stradale", "Planimetria impianto di illuminazione", "Planimetria acque bianche", "Planimetria asfalti", "Formulari rifiuti Nov. 2020", "Formulari rifiuti Dic. 2020";

VISTO che su detta perizia è stato espresso dal R.U.P. il parere in linea tecnica previsto dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010;

Per quanto sopra SI PROPONE al coordinatore del 3° settore di determinare quanto segue:

- 1) **DI APPROVARE** la perizia di variante ed assestamento finale della spesa avente gli elaborati e il quadro economico sopra esplicitati, attinente i Lavori per la realizzazione della via di fuga lato Nord dei Comuni di Lentini e Carlentini affidati con il contratto rep. 33226/2019 all'Impresa CPL Polistena soc. coop.,;
- 2) **DARE ATTO** che l'approvazione della presente perizia di assestamento finale della spesa non comporta nessun incremento dell'importo contrattuale per cui può procedersi al collaudo dell'opera, mentre la perizia prevede un incremento delle somme a disposizione per maggiori oneri di conferimento in discarica e maggiori costi della sicurezza per misure di prevenzione dell'epidemia da covid-19;
- 3) **DARE ATTO** che ai sensi di quanto comunicato dal D.R.P.C. con la nota prot. 39700 del 16/07/2021 il costo complessivo dell'opera è finanziato per intero con il DDG 716 del 12/10/2017 che attinge ai fondi della legge 433/1991;
- 4) **DARE ATTO** che con nota prot. 14130 del 10/06/2020 la perizia di variante ed assestamento finale in trattazione è stata trasmessa al D.R.P.C. al quale è stato richiesto di finanziare il maggiore costo di € 50.983,82 del progetto rispetto a quanto scaturito dal quadro economico post-gara;
- 5) **DARE ATTO** che rimanendo invariato l'importo contrattuale dei lavori può procedersi al collaudo dell'opera nelle more che il D.R.P.C. ponga in atto le procedure per l'incremento del finanziamento disponibile da € 1.779.235,57 a € 1.830.219,39;
- 6) **DARE ATTO** che per la copertura finanziaria dell'appalto il Comune di Lentini ha istituito i seguenti capitoli di spesa:
  - Per le somme in arrivo dal DRPC i capitoli 3877 per l'entrata e 72146 per la spesa;
  - Per le somme relative al mutuo posizione 4504880 i capitoli 9701 per l'entrata e 72132 per la spesa;
  - Per il reintroito delle somme anticipate sul mutuo 4504880 e poi rimborsate dal DRPC i capitoli 3876 per l'entrata e 72150 per la spesa;
  - per il pagamento delle spese di avvocato sostenute per resistere in giudizio al ricorso al TAR della 2ª classificata è stato utilizzato il capitolo 8691 impegno 351 esercizio 2019;
- 7) **DICHIARARE:**
  - ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il pagamento da effettuare è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
  - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
  - di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ing. Salvatore Ridolfo)





## IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE

VISTA e fatta propria la superiore proposta;  
Visto l' O.EE.LL. vigente  
Visto lo Statuto del Comune di Lentini

### DETERMINA

DI APPROVARE la soprascritta proposta del Responsabile Unico del Procedimento

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE  
(ing. Bruno Zagami)

Firmato digitalmente da

**BRUNO  
ZAGAMI**

CN = ZAGAMI  
BRUNO  
C = IT

## PARERI VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da  
**SALVATORE SARPI**

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000  
C = IT  
Data e ora della firma: 31/08/2021 13:58:36

**ALLEGATO ALLA DETERMINA N.101 DEL 3° SETTORE DEL 26/08/2021**

OGGETTO: Lavori per la realizzazione della via di fuga lato nord dei comuni di Lentini e Carlentini -  
Approvazione perizia di variante ed assestamento finale della spesa

**PROT.n. 708 del 31/08/2021**





DRPC Sicilia

Servizio S.05 - Rischio Antropico e Ambientale

Prot. 39700 /S0.5/DRPC Sicilia del 16/07/2021

Rif. nota Prot.n.29608 del 24/05/2021

Al Sindaco del Comune di Lentini  
[info@pec.comune.lentini.sr.it](mailto:info@pec.comune.lentini.sr.it)

Al Sindaco del Comune di Carlentini  
Dott. Giuseppe Steffio  
[protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it](mailto:protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it)

Al Coordinatore del 3° Settore del Comune di Lentini  
Ing. B. Zagami  
Al Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Salvatore Ridolfo  
[lavori.pubblici@pec.comune.lentini.sr.it](mailto:lavori.pubblici@pec.comune.lentini.sr.it)

e p.c. All'Impresa C.P.L. Polistena s.c.  
[cplpolistena@pec.it](mailto:cplpolistena@pec.it)

Oggetto: Legge 433/91. Art.1, comma 2°, ob. h ) "Lavori per la realizzazione della via di fuga lato nord dei centri urbani di Lentini e Carlentini". DDG n.716 del 12.10.2017.  
Richiesta di esclusione dal finanziamento dell'opera dei mutui accessi dai Comuni di Lentini e Carlentini.

~~In riferimento alla nota prot.n.12523 del 24 maggio 2021 del Comune di Lentini acquisita al protocollo del DRPC Sicilia al n. 29608 del 24 maggio 2021, si premette quanto segue:~~

- con nota prot. 19428 del 01 settembre 2005 il Comune di Lentini aveva trasmesso un primo progetto esecutivo, redatto dall'ing. Luigi Burgio, dall'arch. Angelo Arisco e dal geologo dott. Vincenzo Giannone, su incarico conferito dalla Regione Siciliana Dipartimento della Protezione Civile.
- In data 19/05/2005 il progetto esecutivo dell'opera era stato oggetto di conferenza dei servizi e l'approvazione in linea amministrativa era avvenuta con le delibere della Giunta Municipale n.28 del 17/02/2005 e n. 213 del 03/11/2005. Il progetto riguardava il tratto compreso fra il ponte sul traforo ferroviario e lo svincolo ANAS sulla S.S. 194 CT-SR con l'allargamento della strada in corrispondenza del sovrappasso sulla ferrovia.
- Con Deliberazione n. 386 del 15 ottobre 2010 la Giunta Regionale ha rimodulato l'importo di programma previsto per i lavori in oggetto da € 1.549.370,70 ad € 2.082.556,16 con un maggiore importo pari ad € 533.185,45 necessari per aggiornare i prezzi per l'appalto.
- Con nota pervenuta al Comune di Lentini in data 25/06/2013 la "Italferr", società del gruppo Ferrovie dello Stato, comunicava che nell'ambito del progetto dei "lavori per la velocizzazione della linea Catania Siracusa", si prevedeva l'ampliamento del cavalcavia ferroviario attualmente esistente lungo la via Etna a cura e spese di R.F.I. s.p.a.. Contemporaneamente il Comune di Carlentini richiedeva che al progetto già approvato venissero apportate ulteriori modifiche, modificando in maniera sostanziale il progetto approvato nel 2005.
- Con Determina n. 509 del 29 ottobre 2013 il coordinatore del 3° settore del Comune di Lentini affidava, con rep. 33150 del 17 marzo 2014, agli stessi progettisti l'incarico di modificare il progetto già approvato

nella conferenza dei servizi del 19 maggio 2005.

- A seguito della rimodulazione del progetto come sopra descritto, con nota prot. 19984 del 22 settembre 2015 il comune di Lentini trasmetteva al DRPC e p.c. al Comune di Carlentini il progetto modificato e contestualmente richiedeva l'emissione del decreto di finanziamento, comunicando, altresì, che con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 15 settembre 2015 era stato approvato il progetto esecutivo dell'opera avente il seguente Q.E.:

Per lavori	€ 1.749.589,25
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 676.410,75
<b>Importo complessivo del Progetto</b>	<b>€ 2.426.000,00</b>

Considerato che l'importo di programma previsto per tale intervento ammontava ad € 2.082.556,16, e che il nuovo progetto prevedeva un aumento di spesa pari ad € 343.443,84, piuttosto che procedere ad uno stralcio funzionale, i Comuni di Lentini e Carlentini si sono fatti carico della maggiore spesa nella misura del 50% ciascuno, facendo ricorso a mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Pertanto, con la nota prot. 19984 del 22 settembre 2015, il Comune di Lentini ricapitolava le **fonti di finanziamento**, ovvero:

- DRPC per € 2.082.556,16 con fondi della Legge 433/91;
- Comune di Lentini per € 171.721,92 con mutuo posizione 45 04 880 acceso presso la Cassa DD.PP.;
- ~~Comune di Carlentini per € 171.721,92 con mutuo posizione 45 55 526 acceso presso la Cassa DD.PP..~~

Con DDG n.716 del 12.10.2017 il DRPC Sicilia finanziava l'intervento in oggetto per l'importo di € 2.082.556,16, e disponeva l'impegno della somma di € 1.960.930,51 a valere sui fondi di cui al cap.516406, derivante dalla differenza tra l'importo finanziato (€ 2.082.556,16) e l'importo già speso per il progetto approvato nel 2005 (€ 107.516,65) e per le indagini geologiche (€ 14.109,00).

A seguito dell'esito finale delle procedure di gara, con Determina n.166 del 09/11/2020, di cui al repertorio n.740/R.G. del 13/11/2020, il Comune di Lentini ha riapprovato il quadro economico dell'appalto, da cui si evince un'economia da ribasso d'asta pari a € 587.967,67 oltre IVA al 10%, sufficiente a svincolare i mutui contratti dai Comuni di Lentini e Carlentini.

Ciò premesso questo DRPC Sicilia, tenuto conto che in origine l'intervento era stato totalmente finanziato con i fondi della legge 433/91 e che l'economia da ribasso d'asta consente di escludere dal finanziamento dell'opera i mutui temporaneamente accessi dai due Comuni, accorda tale esclusione e stabilisce che l'intervento, di cui al Q.E. approvato e sopra riportato, sarà interamente finanziato con i fondi della legge 433/91, restituendo ai due Comuni le somme già anticipate.

Il Dirigente Responsabile del Servizio S.05

Arch. Biagio BELLASSAI



Il Dirigente Generale  
Capo del Dipartimento

COCCINA



# CITTA' DI LENTINI

## PROVINCIA DI SIRACUSA

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA LATO NORD DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI -

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA ED ASSESTAMENTO FINALE DELLE PARTITE CONTABILI-

RELAZIONE DEL RUP

Lentini li \_

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. S. Ridolfo

La presente Relazione viene resa prendendo a riferimento l'omologa Relazione redatta dal Direttore dei Lavori ed allegata alla perizia di variante in discussione. Dall'esame della perizia, si prende atto che la stessa non modifica l'importo del contratto, mentre le somme a disposizione dell'A.C. subiscono un incremento a causa di maggiori costi rilevati a consuntivo per gli oneri di conferimento in discarica e per le misure supplementari di sicurezza adottate ai fini della prevenzione dell'epidemia da covid-19.

Nella presente perizia di variante si rileva una sola nuova categoria di lavoro relativa al posizionamento presso la nuova rotatoria stradale realizzata in adiacenza allo svincolo ANAS sulla SS CT-RG di dossi artificiali in materiale plastico finalizzati a limitare la velocità dei veicoli in ingresso nella rotatoria stessa; per tale nuova lavorazione, la Direzione dei lavori e l'impresa appaltatrice hanno già concordato il relativo prezzo mediante apposito Verbale di Concordamento datato 16/03/2021.

Le varianti tecniche non sostanziali introdotte nel contratto dopo l'approvazione della precedente perizia di variante si sono rese necessarie in conseguenza di circostanze imprevedute ed imprevedibili in fase di progettazione dell'appalto (comma 1 lett. c dell'art. 106 del Codice); le modifiche da approvare rientrano quindi nel novero delle varianti in corso d'opera. Le varianti non alterano sostanzialmente gli importi relativi alla categoria prevalente OG6 e quelli relativi alle categorie scorporabili OG6 ed OG10. Rispetto al quadro economico approvato in conseguenza della precedente perizia di variante, si rileva sia l'incremento della voce relativa


agli oneri di conferimento in discarica che le due nuove voci "spese covid 19" e "spese legali per ricorso al TAR della 2<sup>a</sup> classificata"; in totale le tre precedenti voci richiedono una maggiore spesa di € 55.508,11. Fra le somme a disposizione dell'A.C. si registrano delle economie che hanno consentito di recuperare € 4.524,67 per cui in definitiva si registra una maggiore spesa netta di € 50.983,44 di cui € 13.256,83 (spese legali) già anticipate dal Comune di Lentini ed € 37.726,61 ancora da liquidare.

Le varianti eseguite hanno consentito di realizzare un'opera avente caratteristiche estetiche e funzionali decisamente superiori a quelle previste nel progetto originario per cui se ne condivide l'impostazione. Inoltre, le varianti introdotte non hanno modificato il termine contrattuale né il cronoprogramma esecutivo dei lavori.

Per quanto sopra relazionato, confermando e facendo proprie le motivazioni espresse nella Relazione Tecnica di Perizia, si esprime **parere tecnico favorevole** sulla perizia di variante tecnica in trattazione nella forma proposta dall'Ufficio di Direzione dei Lavori.

**IL RESP. DEL PROCEDIMENTO**

**Ing. S. Ridolfo**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Ridolfo', is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a date.

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it)

Dal 31 AGO 2021

Al 15 SET 2021

col n. 1309

Lentini li,

Il Responsabile Ufficio Protocollo e Messì

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it)

Dal 31 AGO 2021

Al 15 SET 2021

al n. \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n.44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale

**IL SEGRETARIO GENERALE**